

تقرير انجازات خطة عمل الهيئة لغاية شهر آب / ٢٠١٠

الجهة الداخلية المعنية بالتنفيذ	ملاحظات	نسبة الاجاز % حتى تاريخه	القيمة المستهدفة لعام ٢٠١٠	القيمة الحالية ٢٠٠٩	مؤشر الاداء لعام ٢٠١٠	أسباب ومبررات التأخير عن الخطة الأصلية	الوضع الحالي للمشروع				التاريخ الفعلي لإنهاء أعمال المشروع	التاريخ الفعلي لبدء أعمال المشروع	اسم المشروع	الرقم
							ملغي/مؤجل	متوقف	متأخر	على الوقت				
وحدة الشؤون القانونية	تم الانتهاء من اعداد: ١- تعليمات ترخيص مكاتب سيارات التاجير ٢- تعليمات ترخيص شركات التاجير ٣- تعليمات خدمات النقل العام بين المملكة والدول الأخرى ٤- المواصفات والشروط اللازمة لحافلات النقل العام ٥- تم إعداد مسودة التعليمات التالية : - تعليمات تأهيل سائقي وسائط النقل العام. - أسس وشروط منح التراخيص لمكاتب تنظيم الأنشطة الخاصة بمرافق النقل العام وإدارتها. - أسس منح التراخيص والتصاريح لمكاتب التاكسي. - نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح.	٩٠ %	١- تعليمات ترخيص مكاتب سيارات التاجير ٢- تعليمات ترخيص شركات التاجير ٣- تعليمات خدمات النقل العام بين المملكة والدول الأخرى ٤- تعليمات تأهيل سائقي وسائط النقل العام ٥- المواصفات والشروط اللازمة لحافلات النقل العام ٦- أسس وشروط منح التراخيص لمكاتب تنظيم الأنشطة الخاصة بمرافق النقل العام وإدارتها ٧- أسس منح التراخيص والتصاريح لمكاتب التاكسي ٨- نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح	تم إنجاز مايلي: ١- تعليمات مكاتب خدمة السيارات الفخمة (الليموزين) ٢- اسس وشروط منح التراخيص والتصاريح لتشغيل خطوط الركاب ٣- اسس معدلة لاسس وشروط منح التراخيص والتصاريح لتشغيل خطوط نقل الركاب ٤- نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التاجير رقم ١١٠ لسنة ٢٠٠٩	اعداد التشريعات المطلوبة					٢٠١٠	٢٠٠٩	مراجعة التشريعات الناظمة للقطاع	1	

الجهة الداخلية المعنية بالتنفيذ	ملاحظات	نسبة الإجازة % حتى تاريخه	القيمة المستهدفة عام ٢٠١٠	القيمة الحالية ٢٠٠٩	مؤشر الاداء لعام ٢٠١٠	أسباب ومبررات التأخير عن الخطة الأصلية	الوضع الحالي للمشروع				التاريخ الفعلي لإنهاء أعمال المشروع	التاريخ الفعلي لبدء أعمال المشروع	اسم المشروع	رقم
							ملغى/مؤجل	متوقف	متأخر	على الوقت				
مديرية الدراسات والتخطيط	قام المقاول بصب القواعد لمواقف التحميل والتنزيل.	٨٠ %	٤٦ موقف	٢٣ موقف	عدد المواقف التي سيتم تركيبها					/	٢٠١١	٢٠٠٩	انشاء مواقف تحميل وتنزيل	2
وحدة المشاريع	- البدء بمراحل الدهان في المباني. - البدء بحفريات الأعمال الخارجية (الساحات والمواقف). - صب أعمدة الطابق الأول للمبنى رقم (٤). - البدء بهدم الأسوار الخارجية القائمة من الجهة الشمالية. - البدء في البلاط في طابق التسوية في المبنى رقم (٣). - الإنتهاء من تقطيع الطابق الأرضي في المبنى رقم (٣). - صب عقدة الطابق الأرضي للمبنى قم (٤) كاملاً.	٤٣ %	تنفيذ المركز بنسبة ٩٠ %	اعداد المخططات اللازمة والبدء بأعمال البناء والتنفيذ	نسبة الإجازة في أعمال البناء والتنفيذ					/	٢٠١١	٢٠١٠	انشاء مركز انطلاق موحد لوسائط النقل الدولي	3

الجهة الداخلية المعنية بالتنفيذ	ملاحظات	نسبة الإجاز % حتى تاريخه	القيمة المستهدفة لعام ٢٠١٠	القيمة الحالية ٢٠٠٩	مؤشر الأداء لعام ٢٠١٠	أسباب ومبررات التأخير عن الخطة الأصلية	الوضع الحالي للمشروع				التاريخ الفعلي لإنهاء أعمال المشروع	التاريخ الفعلي لبدء أعمال المشروع	اسم المشروع	
							ملغى/ مؤجل	متوقف	متأخر	على الوقت				
مديرية الرقابة والترخيص + وحدة تكنولوجيا المعلومات	١- تم توفير النظام في ٣٠ حافلة لتصبح عدد الحافلات ١٥٣ حافلة ٢- تم تضمين توفير النظام في دعوة إستثمار السلط وجامعة الحسين	٧١%	٢١٣ حافلة	١٢٣ حافلة	عدد الحافلات التي تحتوي على النظام					/	٢٠١١	٢٠٠٩	توفير نظام متكامل لصدف الاجور بواسطة التذاكر أو التحصيل الآلي	4
مديرية الدراسات والتخطيط	- تم إستلام جميع أوراق العمل الخاصة بالدراسة.	١٠٠% من المرحلة الأولى	الانتهاء من المرحلة الأولى	الإنهاء من ٢٠% من المرحلة الأولى	نسبة الإجاز من دراسة المخطط الشمولي					/	٢٠١١	٢٠٠٩	اعداد مخطط شمولي لخدمات النقل العام	5
مديرية الدراسات + مديرية الرقابة والترخيص	من خلال دعوات الإستثمار التي تم طرحها سيتم تشغيل وسائط ثلاث ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بواقع (٣) حافلات و (١٠) سيارات تكسي	٧٠%	٣%	١%	نسبة عدد الوسائط التي تلائم حاجة ذوي الاحتياجات الخاصة من مجموع حافلات النقل العام					/	٢٠١١	٢٠٠٩	تهيئة الظروف لشركات النقل لربطها مع حاجات الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة	6

الجهة الداخلية المعنية بالتنفيذ	ملاحظات	نسبة الإنتاج % حتى تاريخه	القيمة المستهدفة لعام ٢٠١٠	القيمة الحالية ٢٠٠٩	مؤشر الاداء عام ٢٠١٠	أسباب ومبررات التأخير عن الخطة الأصلية	الوضع الحالي للمشروع				التاريخ الفعلي لإنهاء أعمال المشروع	التاريخ الفعلي لبدء أعمال المشروع	اسم المشروع	رقم
							ملغي/مؤجل	متوقف	متأخر	على الوقت				
وحدة العلاقات العامة وشؤون المستفيدين	تم البدء بتنفيذ دراسة قياس الرضى عن خدمات النقل العام	٧٨%	اعداد الدراسة	٦٢%	إنجاز دراسة قياس الرضى عن خدمات النقل العام				/	٢٠١١	٢٠٠٩	دراسة قياس الرضى عن خدمات النقل العام	7	
مديرية الدراسات والتخطيط وحدة العلاقات العامة	تم إحالة العطاء على المقاول وتم توقيع العقد بتاريخ ٢٠١٠/٨/١ و تم تقديم عينة من اللوحات الإرشادية ليتم دراستها من قبل لجنة الإشراف وسيتم تسليم الخرائط للمقاول من أجل المباشرة بالعمل بداية شهر أيلول في حال قبول العينة المقدمة من قبل المقاول.	٨٣%	٩٦ لوحة	٤٦ لوحة	عدد اللوحات الارشادية التي سيتم تركيبها				/	٢٠١١	٢٠٠٩	توفير نظام معلومات الركاب	8	
مديرية الرقابة والترخيص	تم تحديث ١١٧٣ واسطة نقل تعمل ضمن صلاحيات الهيئة وذلك حتى نهاية شهر آب/٢٠١٠	٨٦%	١٣٦٥	٨٩٧	عدد الوسائط المحدثة				/	٢٠١٢	٢٠٠٨	تحديث وسائط النقل العام	9	

