

تقرير انجازات خطة عمل الهيئة لغاية شهر نيسان / ٢٠١٠

الجهة الداخلية المعنية بالتنفيذ	ملاحظات	نسبة الانجاز % حتى تاريخه	القيمة المستهدفة لعام ٢٠١٠	القيمة الحالية ٢٠٠٩	مؤشر الاداء لعام ٢٠١٠	أسباب ومبررات التأخير عن الخطة الأصلية	الوضع الحالي للمشروع				التاريخ الفعلي لإنهاء أعمال المشروع	التاريخ الفعلي لبدء أعمال المشروع	اسم المشروع	الرقم
							متأخر	متوقف	ملغى/مؤجل	على الوقت				
وحدة الشؤون القانونية	تم الانتهاء من اعداد: ١- تعليمات ترخيص مكاتب سيارات التاجير ٢- تعليمات ترخيص شركات التاجير ٣- تعليمات خدمات النقل العام بين المملكة والدول الاخرى ٤- المواصفات والشروط اللازمة لحافلات النقل العام ٥- إعداد مسودة التعليمات التالية : - تعليمات تأهيل سائقي وسانط النقل العام. - أسس وشروط منح التراخيص لمكاتب تنظيم الأنشطة الخاصة بمرافق النقل العام وإدارتها. - أسس منح التراخيص والتصاريح لمكاتب التاكسي	٥٠%	١- تعليمات ترخيص مكاتب سيارات التاجير ٢- تعليمات ترخيص شركات التاجير ٣- تعليمات خدمات النقل العام بين المملكة والدول الاخرى ٤- تعليمات تأهيل سائقي وسانط النقل العام ٥- المواصفات والشروط اللازمة لحافلات النقل العام ٦- اسس وشروط منح التراخيص لمكاتب تنظيم الأنشطة الخاصة بمرافق النقل العام وإدارتها ٧- اسس منح التراخيص والتصاريح لمكاتب التاكسي ٨- نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح	تم انجاز مايلي: ١- تعليمات مكاتب خدمة السيارات الفخمة(الليموزين) ٢- اسس وشروط منح التراخيص والتصاريح لتشغيل خطوط الركاب ٣- اسس معدلة لاسس وشروط منح التراخيص والتصاريح لتشغيل خطوط نقل الركاب ٤- نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التاجير رقم ١١٠ لسنة ٢٠٠٩	اعداد التشريعات المطلوبة				/	٢٠١٠	٢٠٠٩	مراجعة التشريعات الناظمة للقطاع	1	

الجهة الداخلية المعنية بالتنفيذ	ملاحظات	نسبة الإجازة % حتى تاريخه	القيمة المستهدفة لعام ٢٠١٠	القيمة الحالية ٢٠٠٩	مؤشر الإداء لعام ٢٠١٠	أسباب ومبررات التأخير عن الخطة الأصلية	الوضع الحالي للمشروع				التاريخ الفعلي لإنهاء أعمال المشروع	التاريخ الفعلي لبدء أعمال المشروع	اسم المشروع	رقم
							ملغى/مؤجل	متوقف	متأخر	على الوقت				
مديرية الدراسات والتخطيط	تم الانتهاء من أعداد الشروط المرجعية لتكريب ٢٣ موقف في محافظة إربد	٥٠ %	٤٦ موقف	٢٣ موقف	عدد المواقف التي سيتم تركيبها					/	٢٠١١	٢٠٠٩	انشاء مواقف تحميل وتنزيل	2
وحدة المشاريع	- بتاريخ ٢٠٠٩/١١/١ تم البدء بتنفيذ اعمال المشروع. - بتاريخ ٢٠١٠/١ تم اعطاء امر مباشرة للمهندس المشرف من قبل الهيئة للاشراف على تنفيذ المشروع - تم الحصول على الموافقة المبدئية لانشاء محطة محروقات في الموقع - تم عقد المبنى رقم (١) وسيم الانتهاء من من صب باقي المباني نهاية شهر ٢٠١٠/٤	٣٠ %	تنفيذ المركز بنسبة ٩٠ %	اعداد المخططات اللازمة والبدء باعمال التنفيذ	نسبة الإجازة في اعمال البناء والتنفيذ					/	٢٠١١	٢٠١٠	انشاء مركز انطلاق موحد لوسائط النقل الدولي	3

الجهة الداخلية المعنية بالتنفيذ	ملاحظات	نسبة الإجاز % حتى تاريخه	القيمة المستهدفة لعام ٢٠١٠	القيمة الحالية ٢٠٠٩	مؤشر الاداء لعام ٢٠١٠	أسباب ومبررات التأخير عن الخطة الأصلية	الوضع الحالي للمشروع				التاريخ الفعلي لإنهاء أعمال المشروع	التاريخ الفعلي لبدء أعمال المشروع	اسم المشروع	
							على الوقت	متأخر	متوقف	ملغى/ مؤجل				
مديرية الرقابة والترخيص + وحدة تكنولوجيا المعلومات	١- تم توفير النظام في ٣٠ حافلة لتصبح عدد الحافلات ١٥٣ حافلة ٢- تم تضمين توفير النظام في دعوة استثمار عجلون ودعوة إستثمار السلط وجامعة الحسين	٧١%	٢١٣ حافلة	١٢٣ حافلة	عدد الحافلات التي تحتوي على النظام					/	٢٠١١	٢٠٠٩	توفير نظام متكامل لدفع الاجور بما في ذلك البطاقات الذكية	4
مديرية الدراسات والتخطيط	تم إستلام ما يلي: - الورقة الأولى : الرؤية والأهداف للدراسة. - الورقة الثانية: جمع المعلومات والزيارات الميدانية لمراكز الإنتلاق والوصول. - الورقة الثالثة: دراسة واقع حال مراكز الإنتلاق والوصول - الورقة الرابعة: اليات التعاقد على خدمات النقل العام - الورقة الخامسة: العوامل الاقتصادية والاجتماعية في المملكة * وقد تم عقد ورشة بتاريخ ٢٠١٠/٤/١٧ لشركاء المعنيين ليبين واقع حال المجمعات	٦٠%	الانتهاء من المرحلة الاولى	الإنهاء من ٢٠% من المرحلة الاولى	نسبة الإنجاز من دراسة المخطط الشمولي					/	٢٠١١	٢٠٠٩	اعداد مخطط شمولي لخدمات النقل العام	5
مديرية الدراسات + مديرية الرقابة والترخيص	من خلال دعوات الاستثمار التي تم طرحها سيتم تشغيل وسائط تلائم ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بواقع (٣) حافلات و (١٠) سيارات تكسي	٥٢%	٤%	١%	نسبة عدد الوسائط التي تلائم حاجة ذوي الاحتياجات الخاصة من مجموع حافلات النقل العام					/	٢٠١١	٢٠٠٩	تهيئة الظروف لشركات النقل لربطها مع حاجات الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة	6

الجهة الداخلية المعنية بالتنفيذ	ملاحظات	نسبة الإنجاز % حتى تاريخه	القيمة المستهدفة لعام ٢٠١٠	القيمة الحالية ٢٠٠٩	مؤشر الاداء لعام ٢٠١٠	أسباب ومبررات التأخير عن الخطة الأصلية	الوضع الحالي للمشروع				التاريخ الفعلي لإنهاء أعمال المشروع	التاريخ الفعلي لبدء أعمال المشروع	اسم المشروع	رقم
							على الوقت	متأخر	متوقف	ملغي/مؤجل				
وحدة العلاقات العامة وشؤون المستفيدين	١- تم عمل استبيان لقياس درجة رضى مستخدمي وسائل النقل العام وتم وضعه على الموقع الالكتروني للهيئة. ٢- تم اعداد الشروط المرجعية لعطاء الدراسة ٣- تم طرح عطاء الدراسة.	٢٠%	اعداد الدراسة	٦٢%	إنجاز دراسة قياس الرضى عن خدمات النقل العام				/	٢٠١١	٢٠٠٩	دراسة قياس الرضى عن خدمات النقل العام	7	
مديرية الدراسات والتخطيط+ وحدة العلاقات العامة	تم الانتهاء من اعداد مسودة الشروط المرجعية لتركييب لوحات ارشادية في مجمع الشمال في محافظة مادبا	٤٧%	٩٦ لوحة	٤٦ لوحة	عدد اللوحات الارشادية التي سيتم تركيبها				/	٢٠١١	٢٠٠٩	توفير نظام معلومات الركاب	8	
مديرية الرقابة والترخيص	تم تحديث ١٠٣٤ واسطة نقل تعمل ضمن صلاحيات الهيئة وذلك حتى نهاية شهر نيسان/٢٠١٠	٧٦%	١٣٦٥	٨٩٧	عدد الوسائط المحدثة				/	٢٠١٢	٢٠٠٨	تحديث وسائل النقل العام	9	