

تقرير انجازات خطة عمل الهيئة لغاية شهر حزيران / ٢٠١٠

الجهة الداخلية المعنية بالتنفيذ	ملاحظات	نسبة الاجاز % حتى تاريخه	القيمة المستهدفة لعام ٢٠١٠	القيمة الحالية ٢٠٠٩	مؤشر الاداء لعام ٢٠١٠	أسباب ومبررات التأخير عن الخطة الأصلية	الوضع الحالي للمشروع				التاريخ الفعلي لإنهاء أعمال المشروع	التاريخ الفعلي لبدء أعمال المشروع	اسم المشروع	الرقم
							ملغي/مؤجل	متوقف	متأخر	على الوقت				
وحدة الشؤون القانونية	تم الانتهاء من اعداد: ١- تعليمات ترخيص مكاتب سيارات التاجير ٢- تعليمات ترخيص شركات التاجير ٣- تعليمات خدمات النقل العام بين المملكة والدول الأخرى ٤- المواصفات والشروط اللازمة لحافلات النقل العام ٥- تم إعداد مسودة التعليمات التالية : - تعليمات تأهيل سائقي وسانط النقل العام. - أسس وشروط منح التراخيص لمكاتب تنظيم الأنشطة الخاصة بمرافق النقل العام وإدارتها. - أسس منح التراخيص ومكاتب التاكسي	٩٠ %	١- تعليمات ترخيص مكاتب سيارات التاجير ٢- تعليمات ترخيص شركات التاجير ٣- تعليمات خدمات النقل العام بين المملكة والدول الأخرى ٤- تعليمات تأهيل سائقي وسانط النقل العام ٥- المواصفات والشروط اللازمة لحافلات النقل العام ٦- أسس وشروط منح التراخيص لمكاتب تنظيم الأنشطة الخاصة بمرافق النقل العام وإدارتها ٧- أسس منح التراخيص والتصاريح لمكاتب التاكسي ٨- نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح	تم إنجاز مايلي: ١- تعليمات مكاتب خدمة السيارات الفخمة(الليموزين) ٢- اسس وشروط منح التراخيص والتصاريح لتشغيل خطوط الركاب ٣- اسس معدلة لاسس وشروط منح التراخيص والتصاريح لتشغيل خطوط نقل الركاب ٤- نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التاجير رقم ١١٠ لسنة ٢٠٠٩	اعداد التشريعات المطلوبة					٢٠١٠	٢٠٠٩	مراجعة التشريعات الناظمة للقطاع	1	

رقم	اسم المشروع	التاريخ الفعلي لبدء أعمال المشروع	التاريخ الفعلي لإنهاء أعمال المشروع	الوضع الحالي للمشروع				أسباب ومبررات التأخير عن الخطة الأصلية	مؤشر الاداء لعام ٢٠١٠	القيمة الحالية ٢٠٠٩	القيمة المستهدفة لعام ٢٠١٠	نسبة الإنجاز % حتى تاريخه	ملاحظات	الجهة الداخلية المعنية بالتنفيذ
				على الوقت	متأخر	متوقف	ملغي/مؤجل							
2	انشاء مواقف تحميل وتنزيل	٢٠٠٩	٢٠١١	/				عدد المواقع التي سيتم تركيبها	٢٣ موقف	٤٦ موقف	٧٥%	تم إحالة عطاء تركيب ٢٣ موقف في محافظة إربد.	مديرية الدراسات والتخطيط	
3	انشاء مركز انطلاق موحد لوسائط النقل الدولي	٢٠١٠	٢٠١١	/				نسبة الإنجاز في أعمال البناء والتنفيذ	اعداد المخططات اللازمة والبدء بأعمال التنفيذ	تنفيذ المركز بنسبة ٩٠%	٣٨%	- بتاريخ ٢٠٠٩/١١/١ تم البدء بتنفيذ أعمال المشروع. - بتاريخ ٢٠١٠/١ تم اعطاء امر مباشرة للمهندس المشرف من قبل الهيئة للإشراف على تنفيذ المشروع - تم الحصول على الموافقة المبدئية لإنشاء محطة محروقات في الموقع - تم عقد المبنى رقم (١) وتم الانتهاء من عقد أجزاء من باقي المباني الأخرى - تم عقد المبنى رقم (٥) والمبنى رقم (٣)، وما زال العمل جاري على تعديل المخططات بخصوص محطة المحروقات.	وحدة المشاريع	

الجهة الداخلية المعنية بالتنفيذ	ملاحظات	نسبة الإنجاز % حتى تاريخه	القيمة المستهدفة لعام ٢٠١٠	القيمة الحالية ٢٠٠٩	مؤشر الاداء لعام ٢٠١٠	أسباب ومبررات التأخير عن الخطة الأصلية	الوضع الحالي للمشروع				التاريخ الفعلي لإنهاء أعمال المشروع	التاريخ الفعلي لبدء أعمال المشروع	اسم المشروع	
							على الوقت	متأخر	متوقف	ملغى/ مؤجل				
مديرية الرقابة والترخيص + وحدة تكنولوجيا المعلومات	١- تم توفير النظام في ٣٠ حافلة لتصبح عدد الحافلات ١٥٣ حافلة ٢- تم تضمين توفير النظام في دعوة إستثمار السلط وجامعة الحسين	٧١%	٢١٣ حافلة	١٢٣ حافلة	عدد الحافلات التي تحتوي على النظام					/	٢٠١١	٢٠٠٩	توفير نظام متكامل لسدفع الاجور بواسطة التذاكر أو التحصيل الآلي	4
مديرية الدراسات والتخطيط	تم إستلام ما يلي: - الورقة الأولى : الرؤية والأهداف للدراسة. - الورقة الثانية: جمع المعلومات والزيارات الميدانية لمراكز الإنطلاق والوصول. - الورقة الثالثة: دراسة واقع حال مراكز الإنطلاق والوصول. - الورقة الرابعة: اليات التعاقد على خدمات النقل العام. - الورقة الخامسة: العوامل الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. * وقد تم عقد ورشة بتاريخ ١٧/٤/٢٠١٠ لشركاء المعنيين لبيان واقع حال المجمعات - يتم إعداد منهجية لإعادة هيكلة شبكة النقل العام بناءً على الحجم الفعلي والمستقبلي للطلب على خدمات النقل العام وكافة أنحاء المملكة. - تم إستلام مسودات أوراق العمل التالية من الإستشاري وهي قيد المراجعة من قبل اللجنة الفنية للمشروع : ١- الورقة السادسة ٢- الورقة السابعة ٣- الورقة الثامنة	١٠٠% من المرحلة الأولى	الانتهاء من المرحلة الاولى	الإنتهاء من ٢٠% من المرحلة الأولى	نسبة الإنجاز من دراسة المخطط الشمولي					/	٢٠١١	٢٠٠٩	اعداد مخطط شمولي لخدمات النقل العام	5
مديرية الدراسات + مديرية الرقابة والترخيص	من خلال دعوات الإستثمار التي تم طرحها سيتم تشغيل وسائط ثلاثم ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بواقع (٣) حافلات و (١٠) سيارات تكسي	٧٠%	٣%	١%	نسبة عدد الوسائط التي تلائم حاجة ذوي الاحتياجات الخاصة من مجموع حافلات النقل العام					/	٢٠١١	٢٠٠٩	تهيئة الظروف لشركات النقل لربطها مع حاجات الطلبية وذوي الاحتياجات الخاصة	6

الجهة الداخلية المعنية بالتنفيذ	ملاحظات	نسبة الإتجاز % حتى تاريخه	القيمة المستهدفة لعام ٢٠١٠	القيمة الحالية ٢٠٠٩	مؤشر الاداء عام ٢٠١٠	أسباب ومبررات التأخير عن الخطة الأصلية	الوضع الحالي للمشروع				التاريخ الفعلي لإنهاء أعمال المشروع	التاريخ الفعلي لبدء أعمال المشروع	اسم المشروع	رقم
							ملغي/مؤجل	متوقف	متأخر	على الوقت				
وحدة العلاقات العامة وشؤون المستفيدين	تم إحالة عطاء إجراء دراسة لقياس درجة رضى مستخدمي وسائط النقل العام.	٧٠%	اعداد الدراسة	٦٢%	إنجاز دراسة قياس الرضى عن خدمات النقل العام				/	٢٠١١	٢٠٠٩	دراسة قياس الرضى عن خدمات النقل العام	7	
مديرية الدراسات والتخطيط وحدة العلاقات العامة	تم إعادة طرح العطاء نظراً لكون المتقدمين للعطاء أقل من ثلاثة عروض .	٤٧%	٩٦ لوحة	٤٦ لوحة	عدد اللوحات الارشادية التي سيتم تركيبها				/	٢٠١١	٢٠٠٩	توفير نظام معلومات الركاب	8	
مديرية الرقابة والترخيص	تم تحديث ١١١٨ واسطة نقل تعمل ضمن صلاحيات الهيئة وذلك حتى نهاية شهر حزيران/٢٠١٠	٨٢%	١٣٦٥	٨٩٧	عدد الوسائط المحدثة				/	٢٠١٢	٢٠٠٨	تحديث وسائط النقل العام	9	