

الخطة التنفيذية للمشروع انظمة النقل الذكية

الرقم	الخطوة التنفيذية	النتيجة	تاريخ البداية المتوقع	تاريخ النهاية المتوقع	الكلفة بالمليون دينار (بحسب خطة عمل)		
					٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧
1	Hauling tender & advance payment				٧ مليون		
2	control center +design and setup on-bus equipment for 300 buses	Fleet Monitoring 300 buses +System works under ITS system	الربع الثالث / ٢٠١٥	الربع الاول / ٢٠١٦	٧ مليون		
٣	on-bus equipment for 350 buses	350 buses works under ITS system	الربع الثاني / ٢٠١٦	الربع الثاني / ٢٠١٦			
٤	on-bus equipment for 650 buses	650 buses works under ITS system	الربع الثالث / ٢٠١٦	الربع الثالث / ٢٠١٦			
٥	on-bus equipment for 650 buses	650 buses works under ITS system	الربع الرابع / ٢٠١٦	الربع الرابع / ٢٠١٦			
٦	on-bus equipment for 1350 buses	1350 buses works under ITS system	الربع الاول / ٢٠١٧	الربع الثاني / ٢٠١٧			
٧	on-bus equipment for 1350 buses	1350 buses works under ITS system	الربع الثالث / ٢٠١٧	الربع الرابع / ٢٠١٧			
٨		ITS system implemented and working efficiency					

الخطة التنفيذية للمشروع المخطط الشمولي

الرقم	الخطوة التنفيذية	النتيجة	تاريخ البداية المتوقع	تاريخ النهاية المتوقع	الكلفة بالمليون دينار (بحسب خطة عمل)		
					٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧
1	إعداد وثائق العطاء	وثائق العطاء	٢٠١٤/١	٢٠١٤/٣	0.120		
2	الطرح والإحالة	قرار الإحالة	٢٠١٤/٨	٢٠١٤/١١			
3	عمل مسوحات ميدانية لخطوط النقل العام الحالية في المحافظات المحددة أعلاه وشبكة الخطوط (مسح ميداني يشمل المشغلين ومراكز الإنطلاق والوصول والركاب).	الخروج بدراسة مسحية للمخطط الشمولي للنقل العام في المملكة وضمن المحافظات التي تقع ضمن إختصاص الهيئة وتسليم النتائج لاستكمال الدراسات الفنية الأخرى وتحديد أعداد الوسائط المطلوبة وأنواعها والترددات حسب أيام الأسبوع من قبل المستشار المعين من وزارة النقل.	٢٠١٤/١٢	٢٠١٥/٥			

الخطة التنفيذية للمشروع مركز مبيت وانتظار الشاحنات من وإلى المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة

الرقم	الخطوة التنفيذية	النتيجة	تاريخ البداية المتوقع	تاريخ النهاية المتوقع	الكلفة بالمليون دينار (بحسب خطة عمل)		
					٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧
١	طرح عطاء تنفيذ الطرق التي ستربط الساحة بالمنطقة الحرة وبالطريق الدولي المؤدي الى مركز حدود جابر	شبكة الطرق	٢٠١٥/١/١	٢٠١٦/١٢/٣١	٢ مليون	٣ مليون	٠,٥ مليون
٢	طرح عطاء دراسة وتصميم مواقف وأبنية وسارب ساحة المبيت	مخططات الساحة وثائق عطاء تنفيذ الساحة	٢٠١٥/٤/١	٢٠١٥/١٢/٣١	١٠٠ ألف دينار	١٠٠ ألف دينار	-
٣	طرح عطاء تنفيذ الساحة ومواقفها ومسارها وأبنيتها	ساحة المبيت	٢٠١٦/٧/١	٢٠١٧/٦/٣٠	-	٥٠٠ ألف	١,٢ مليون
٤	طرح عطاء تشغيل الساحة	عقد التشغيل	٢٠١٧/٧/١	٢٠١٧/١٢/٣١	-	-	-

الخطة التنفيذية للمشروع مشروع إنشاء وإعادة تأهيل البنية التحتية للنقل العام (مراكز الانطلاق والوصول)

الرقم	الخطوة التنفيذية	النتيجة	تاريخ البداية المتوقع	تاريخ النهاية المتوقع	الكلفة بالمليون دينار (بحسب خطة عمل)		
					٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥
١	استكمال تنفيذ مركز انطلاق ووصول الطفيلة	مركز مؤهل	٢٠١٥/١/١	٢٠١٥/١٢/٣١	١,٦ مليون	-	-
٢	طرح وإحالة عطاء تنفيذ المفرق وعطاء الاشراف على التنفيذ	قرار الإحالة	٢٠١٥/١/١	٢٠١٥/٢/٢٨	١,٥ مليون	٢,٠ مليون	-
	تنفيذ مركز انطلاق المفرق	مركز مؤهل	٢٠١٥/٣/١	٢٠١٦/٦/٣٠			
٣	طرح وإحالة عطاء تنفيذ معان وعطاء الاشراف على التنفيذ	قرار الإحالة	٢٠١٥/١/١	٢٠١٥/٣/٣١	٠,٩ مليون	١,٢ مليون	-
	تنفيذ مركز انطلاق معان	مركز مؤهل	٢٠١٥/٤/١	٢٠١٦/١٢/٣١			
٤	طرح وإحالة عطاء تنفيذ اربد وعطاء الاشراف على التنفيذ	قرار الإحالة	٢٠١٥/٤/١	٢٠١٥/٦/٣٠	٠,٨ مليون	١,٣ مليون	-
	تنفيذ مركز انطلاق اربد	مركز مؤهل	٢٠١٥/٧/١	٢٠١٦/١٢/٣١			
٥	استكمال مخططات مركز انطلاق السلط	مخططات ووثائق عطاء التنفيذ	٢٠١٥/١/١	٢٠١٥/٦/٣٠	٠,٤٢٥ مليون	١,٠٥ مليون	٠,٦٢٥ مليون
	طرح وإحالة عطاء تنفيذ السلط وعطاء الاشراف على التنفيذ	قرار الإحالة	٢٠١٥/٧/١	٢٠١٥/٨/٣١			
	تنفيذ مركز انطلاق السلط	مركز مؤهل	٢٠١٥/٩/١	٢٠١٦/١٢/٣١			

١٠٠٤ مليون	١٠٠٦ مليون	-	٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٥/٤/١	مخططات ووثائق عطاء التنفيذ	استكمال مخططات مركز انطلاق الزرقاء	٦
			٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٥/١٠/١	قرار الإحالة	طرح وإحالة عطاء تنفيذ الزرقاء وعطاء الاشراف على التنفيذ	
			٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٦/١/١	مركز مؤهل	تنفيذ مركز انطلاق الزرقاء	
-	-	-	٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٥/٧/١	وثائق عطاء دراسة وتصميم المجمعات	اعداد الشروط المرجعية لدراسة تأهيل (٧) مراكز انطلاق ووصول	٧
-	٠,٢٥ مليون	-	٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٦/١/١	مخططات المجمعات ووثائق عطاء التنفيذ	طرح عطاء وإحالة مشروع دراسة تأهيل (٧) مجمعات	

الخطة التنفيذية للمشروع توفير مواقف تحميل وتنزيل لوسائط النقل العام

الرقم	الخطوة التنفيذية	النتيجة	تاريخ البداية المتوقع	تاريخ النهاية المتوقع	الكلفة بالمليون دينار (بحسب خطة عمل)		
					٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧
١	تنفيذ عطاء تركيب مظلات مواقف التحميل والتنزيل المرحلة الاولى (١٧)موقف	تركيب مظلات التحميل والتنزيل	قيد التنفيذ	٢٠١٥/٣/٣٠	٠,١١	-	-
٢	تنفيذ عطاء تركيب مظلات مواقف التحميل والتنزيل المرحلة الثانية (٥٠)موقف	تركيب مظلات التحميل والتنزيل	قيد التنفيذ	٢٠١٥/٥/٣٠	٠,٣٦٥	-	-
٣	تنفيذ عطاء تركيب مظلات مواقف التحميل والتنزيل المرحلة الثالثة (٥٠)موقف	تركيب مظلات التحميل والتنزيل	٢٠١٥/١١/١	٢٠١٦/٤/١	٠,٠٥	٠,٣٧	-
٤	تركيب (٥٠٠٠) إشارة موقف تحميل وتنزيل	تركيب إشارات موقف تحميل وتنزيل	٢٠١٥/٩/١	٢٠١٧/١٢/٣١	٠,١٠	٠,٣	٠,٣٥

الخطة التنفيذية للمشروع منح الحوافز والدعم لقطاع النقل

الرقم	الخطوة التنفيذية	النتيجة	تاريخ البداية المتوقع	تاريخ النهاية المتوقع	الكلفة بالمليون دينار (بحسب خطة عمل)		
					٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥
1	الدعم الحالي للجامعات الرسمية(الهاشمية/العلوم والتكنولوجيا/الحسين بن طلال)	تقديم الحوافز والدعم	مستمر	مستمر	٣,٧٥	٣,٧٥	٣,٧٥
2	الدعم المباشر للخطوط غير المجدية						
3	توسيع مظلة الدعم لجامعات رسمية اخرى						

الخطة التنفيذية للمشروع الاستبدال التحديثي للحافلات

الرقم	الخطوة التنفيذية	النتيجة	تاريخ البداية المتوقع	تاريخ النهاية المتوقع	الكلفة بالمليون دينار (بحسب خطة عمل)		
					٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧
1	تحديث حافلات النقل العام	عدد الحافلات المحدثه	مستمر	مستمر	لا توجد كلفة	لا توجد كلفة	لا توجد كلفة
2	تحديث وسائل النقل المسجلة بالصفة الخصوصية		مستمر	مستمر	لا توجد كلفة	لا توجد كلفة	لا توجد كلفة