

تقرير انجازات خطة عمل الهيئة لغاية شهر شباط/ ٢٠١٠

الرقم	اسم المشروع	التاريخ الفعلي لبدء أعمال المشروع	التاريخ الفعلي لإنهاء أعمال المشروع	الوضع الحالي للمشروع				أسباب ومبررات التأخير عن الخطة الأصلية	مؤشر الاداء لعام ٢٠١٠	القيمة الحالية ٢٠٠٩	القيمة المستهدفة لعام ٢٠١٠	نسبة الاجاز % حتى تاريخه	ملاحظات	الجهة الداخلية المعنية بالتنفيذ
				على الوقت	متأخر	متوقف	متفوق/بموجب							
1	مراجعة اسس وشروط منح التراخيص والتصاريح	٢٠٠٩	٢٠١٠	/					تم انجاز مايلي: ١- تعليمات مكاتب خدمة السيارات الفخمة(الليموزين) ٢- اسس وشروط منح التراخيص والتصاريح لتشغيل خطوط الركاب ٣- اسس معدلة لاسس وشروط منح التراخيص والتصاريح لتشغيل خطوط نقل الركاب ٤- نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التاجير ١١٠ رقم لسنة ٢٠٠٩ ٥- اسس معدلة لاسس وشروط منح التراخيص والتصاريح لتشغيل خطوط نقل الركاب ٦- اسس وشروط منح التراخيص لمكاتب تنظيم الأنشطة الخاصة بمرافق النقل العام وادارتها ٧- اسس منح لمكاتب التاكسي ٨- نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح	٥٠%	تم الانتهاء من اعداد: ١- تعليمات ترخيص مكاتب سيارات التاجير ٢- تعليمات ترخيص شركات التاجير ٣- تعليمات خدمات النقل العام بين المملكة والأخرى ٤- تعليمات تأهيل سائقي وسائط النقل العام ٥- المواصفات والشروط اللازمة لحافلات النقل العام ٦- اسس وشروط منح التراخيص لمكاتب تنظيم الأنشطة الخاصة بمرافق النقل العام وادارتها ٧- اسس منح لمكاتب التاكسي ٨- نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح	ملاحظات	وحدة الشؤون القانونية	

رقم	اسم المشروع	التاريخ الفعلي لبدء أعمال المشروع	التاريخ الفعلي لإنهاء أعمال المشروع	الوضع الحالي للمشروع				أسباب ومبررات التأخير عن الخطة الأصلية	مؤشر الأداء لعام ٢٠١٠	القيمة الحالية ٢٠٠٩	القيمة المستهدفة لعام ٢٠١٠	نسبة الإنجاز % حتى تاريخه	ملاحظات	الجهة الداخلية المعنية بالتنفيذ
				متأخر	متوقف	ملغى/مؤجل	على الوقت							
2	تغطية الطلب وتلبية الاحتياجات من وسائل النقل العام	٢٠١٠	٢٠١٢	/				عدد الباصات ١٠٠٠/ نسمة	١,٢	١,٣	%٩٢	١- تم طرح دعوة تشغيل خط عمان/السلط ٢- تم طرح دعوة تشغيل خط معان/جامعة الحسين بن طلال ٣- تم طرح دعوة تعزيز خط اربد/عجلون	مديرية الدراسات والتخطيط + مديرية الرقابة والترخيص	
3	انشاء مواقف تحميل وتزليل	٢٠٠٩	٢٠١١	/				عدد المواقف التي سيتم تركيبها	٢٣ موقف	٤٦ موقف	%٥٠	متوقف لحين اقرار الموازنة	مديرية الدراسات والتخطيط	
4	انشاء مركز انطلاق موحد لوسائل النقل الدولي	٢٠١٠	٢٠١١	/				نسبة الإنجاز في اعمال البناء والتنفيذ	اعداد المخططات اللازمة والبدء باعمال التنفيذ	%١٠٠	%١٦	- بتاريخ ٢٠٠٩/١١/١ تم البدء بتنفيذ اعمال المشروع. - بتاريخ ٢٠١٠/١ تم اعطاء امر مباشرة للمهندس المشرف من قبل الهيئة للاشراف على تنفيذ المشروع - تم الحصول على الموافقة المبدئية لانشاء محطة محروقات في الموقع	وحدة المشاريع	

الجهة الداخلية المعنية بالتنفيذ	ملاحظات	نسبة الإجاز % حتى تاريخه	القيمة المستهدفة لعام ٢٠١٠	القيمة الحالية ٢٠٠٩	مؤشر الاداء لعام ٢٠١٠	أسباب ومبررات التأخير عن الخطة الأصلية	الوضع الحالي للمشروع				التاريخ الفعلي لإنهاء أعمال المشروع	التاريخ الفعلي لبدء أعمال المشروع	اسم المشروع	
							على الوقت	متأخر	متوقف	ملغي/ مؤجل				
مديرية الرقابة والترخيص + وحدة تكنولوجيا المعلومات	١- تم مخاطبة شركة قرطبية لتفعيل النظام في ٥١ حافلة وذلك حسب العقد المبرم مع الشركة ٢- تم توفير النظام في دعوة إستثمار عجلون ودعوة إستثمار السلط وجامعة الحسين	٥٧%	٢١٣ حافلة	١٢٣ حافلة	عدد الحافلات التي تحتوي على النظام					/	٢٠١١	٢٠٠٩	توفير نظام متكامل لدفع الاجور بما في ذلك البطاقات الذكية	5
مديرية الدراسات والتخطيط	تم إستلام ما يلي: - الورقة الأولى : الرؤية والأهداف للدراسة. - الورقة الثانية: جمع المعلومات والزيارات الميدانية لمراكز الإنطلاق والوصول. - الورقة الثالثة: دراسة واقع حال مراكز الإنطلاق والوصول	٤٠%	الانتهاء من المرحلة الأولى	الانتهاء من ٢٠% من المرحلة الأولى	نسبة الإنجاز من دراسة المخطط الشمولي					/	٢٠١١	٢٠٠٩	اعداد مخطط شمولي لخدمات النقل العام	6
مديرية الدراسات + مديرية الرقابة والترخيص	من خلال دعوات الاستثمار التي تم طرحها سيتم تشغيل وسائل تالانم ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بواقع (٣) حافلات و (١٠) سيارات تكسي	٢٥%	٤%	١%	نسبة عدد الوسائط التي تالانم حاجة ذوي الاحتياجات الخاصة من مجموع حافلات النقل العام					/	٢٠١١	٢٠٠٩	تهيئة الظروف لشركات النقل لربطها مع حاجات الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة	7

الجهة الداخلية المعنية بالتنفيذ	ملاحظات	نسبة الإجازة % حتى تاريخه	القيمة المستهدفة لعام ٢٠١٠	القيمة الحالية لعام ٢٠١٠	مؤشر الاداء لعام ٢٠١٠	أسباب ومبررات التأخير عن الخطة الأصلية	الوضع الحالي للمشروع				التاريخ الفعلي لإنهاء أعمال المشروع	التاريخ الفعلي لبدء أعمال المشروع	اسم المشروع	رقم
							على الوقت	متأخر	متوقف	ملغى/مؤجل				
وحدة العلاقات العامة وشؤون المستفيدين	١- تم عمل استبيان لقياس درجة رضى مستخدمي وسائل النقل العام وتم وضعه على الموقع الإلكتروني للهيئة ٢- اما بخصوص اعداد دراسة لقياس الرضى فإنه متوقف لحين اقرار الموازنة	%٠	اعداد الدراسة	%٦٢	إنجاز دراسة قياس الرضى عن خدمات النقل العام			/		٢٠١١	٢٠٠٩	دراسة قياس الرضى عن خدمات النقل العام	8	
مديرية الدراسات والتخطيط ووحدة العلاقات العامة	متوقف لحين اقرار الموازنة	%٤٧	٩٦ لوحة	٤٦ لوحة	عدد اللوحات الارشادية التي سيتم تركيبها			/		٢٠١١	٢٠٠٩	توفير نظام معلومات الركاب	9	
مديرية الرقابة والترخيص	تم تحديث ٩٥٣ واسطة نقل	%٧٠	١٣٦٥	٨٩٧	عدد الوسائط المحدثة			/		٢٠١٢	٢٠٠٨	تحديث وسائل النقل العام	10	