

تقرير انجازات خطة عمل الهيئة لغاية شهر آيار / ٢٠١٠

الجهة الداخلية المعنية بالتنفيذ	ملاحظات	نسبة الانجاز % حتى تاريخه	القيمة المستهدفة لعام ٢٠١٠	القيمة الحالية ٢٠٠٩	مؤشر الاداء لعام ٢٠١٠	أسباب ومبررات التأخير عن الخطة الأصلية	الوضع الحالي للمشروع				التاريخ الفعلي لإنهاء أعمال المشروع	التاريخ الفعلي لبدء أعمال المشروع	اسم المشروع	الرقم
							ملغى/مؤجل	متوقف	متأخر	على الوقت				
وحدة الشؤون القانونية	<p>تم الانتهاء من اعداد:</p> <p>١- تعليمات ترخيص مكاتب سيارات التاجير</p> <p>٢- تعليمات ترخيص شركات التاجير</p> <p>٣- تعليمات خدمات النقل العام بين المملكة والدول الاخرى</p> <p>٤- المواصفات والشروط اللازمة لحافلات النقل العام</p> <p>٥- إعداد مسودة التعليمات التالية :</p> <p>- تعليمات تأهيل سائقي وسائط النقل العام.</p> <p>- أسس وشروط منح التراخيص لمكاتب تنظيم الأنشطة الخاصة بمرافق النقل العام وإدارتها.</p> <p>- أسس منح التراخيص لمكاتب التاكسي</p>	٦٠%	<p>١- تعليمات ترخيص مكاتب سيارات التاجير</p> <p>٢- تعليمات ترخيص شركات التاجير</p> <p>٣- تعليمات خدمات النقل العام بين المملكة والدول الاخرى</p> <p>٤- تعليمات تأهيل سائقي وسائط النقل العام</p> <p>٥- المواصفات والشروط اللازمة لحافلات النقل العام</p> <p>٦- اسس وشروط منح التراخيص لمكاتب تنظيم الأنشطة الخاصة بمرافق النقل العام وإدارتها</p> <p>٧- اسس منح التراخيص والتصاريح لمكاتب التاكسي</p> <p>٨- نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح</p>	<p>تم انجاز مايلي:</p> <p>١- تعليمات مكاتب خدمة السيارات الفخمة(الليموزين)</p> <p>٢- اسس وشروط منح التراخيص والتصاريح لتشغيل خطوط الركاب</p> <p>٣- اسس معدلة لاسس وشروط منح التراخيص والتصاريح لتشغيل خطوط نقل الركاب</p> <p>٤- نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التاجير رقم ١١٠ لسنة ٢٠٠٩</p>	اعداد التشريعات المطلوبة					٢٠١٠	٢٠٠٩	مراجعة التشريعات الناظمة للقطاع	1	

رقم	اسم المشروع	التاريخ الفعلي لبدء أعمال المشروع	التاريخ الفعلي لإنهاء أعمال المشروع	الوضع الحالي للمشروع				أسباب ومبررات التأخير عن الخطة الأصلية	مؤشر الاداء لعام ٢٠١٠	القيمة الحالية ٢٠٠٩	القيمة المستهدفة لعام ٢٠١٠	نسبة الإنجاز % حتى تاريخه	ملاحظات	الجهة الداخلية المعنية بالتنفيذ
				على الوقت	متأخر	متوقف	ملغي/مؤجل							
2	انشاء مواقف تحميل وتنزيل	٢٠٠٩	٢٠١١	/					٢٣ موقف	٤٦ موقف	٥٥%	تم الانتهاء من أعداد الشروط المرجعية لتركيب ٢٣ موقف في محافظة إربد، وتم طرح العطاء وابتدأ إحالة العطاء .	مديرية الدراسات والتخطيط	
3	انشاء مركز انطلاق موحد لوسائط النقل الدولي	٢٠١٠	٢٠١١	/					نسبة الإنجاز في اعمال البناء والتنفيذ	اعداد المخططات اللازمة والبدء باعمال التنفيذ	٩٠%	تنفيذ المركز بنسبة ٩٠%	وحدة المشاريع	

الجهة الداخلية المعنية بالتنفيذ	ملاحظات	نسبة الإنجاز % حتى تاريخه	القيمة المستهدفة لعام ٢٠١٠	القيمة الحالية ٢٠٠٩	مؤشر الاداء لعام ٢٠١٠	أسباب ومبررات التأخير عن الخطة الأصلية	الوضع الحالي للمشروع				التاريخ الفعلي لإنهاء أعمال المشروع	التاريخ الفعلي لبدء أعمال المشروع	اسم المشروع	
							على الوقت	متأخر	متوقف	منفي/ مؤجل				
مديرية الرقابة والترخيص + وحدة تكنولوجيا المعلومات	١- تم توفير النظام في ٣٠ حافلة لتصبح عدد الحافلات ١٥٣ حافلة ٢- تم تضمين توفير النظام في دعوة إستثمار عجلون ودعوة إستثمار السلط وجامعة الحسين	٧١%	٢١٣ حافلة	١٢٣ حافلة	عدد الحافلات التي تحتوي على النظام					/	٢٠١١	٢٠٠٩	توفير نظام متكامل لدفع الاجور بواسطة التذاكر أو التحصيل الآلي	4
مديرية الدراسات والتخطيط	تم إستلام ما يلي: - الورقة الأولى : الرؤية والأهداف للدراسة. - الورقة الثانية: جمع المعلومات والزيارات الميدانية لمراكز الإنطلاق والوصول. - الورقة الثالثة: دراسة واقع حال مراكز الإنطلاق والوصول - الورقة الرابعة: البات التعاقد على خدمات النقل العام - الورقة الخامسة: العوامل الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. * وقد تم عقد ورشة بتاريخ ٢٠١٠/٤/١٧ لشركاء المعنيين لبيان واقع حال المجمعات - يتم إعداد منهجية لإعادة هيكلة شبكة النقل العام بناءً على الحجم الفعلي والمستقبلي للطلب على خدمات النقل العام ولكافة أنحاء المملكة	٧٠%	الانتهاء من المرحلة الاولى	الإنهاء من ٢٠% من المرحلة الاولى	نسبة الإنجاز من دراسة المخطط الشمولي					/	٢٠١١	٢٠٠٩	اعداد مخطط شمولي لخدمات النقل العام	5
مديرية الدراسات + مديرية الرقابة والترخيص	من خلال دعوات الاستثمار التي تم طرحها سيتم تشغيل وسائط تلائم ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بواقع (٣) حافلات و (١٠) سيارات تكسي	٧٠%	3%	١%	نسبة عدد الوسائط التي تلائم حاجة ذوي الاحتياجات الخاصة من مجموع حافلات النقل العام					/	٢٠١١	٢٠٠٩	تهيئة الظروف لشركات النقل لربطها مع حاجات الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة	6

الجهة الداخلية المعنية بالتنفيذ	ملاحظات	نسبة الإنجاز % حتى تاريخه	القيمة المستهدفة لعام ٢٠١٠	القيمة الحالية ٢٠٠٩	مؤشر الاداء لعام ٢٠١٠	أسباب ومبررات التأخير عن الخطة الأصلية	الوضع الحالي للمشروع				التاريخ الفعلي لإنهاء أعمال المشروع	التاريخ الفعلي لبدء أعمال المشروع	اسم المشروع	رقم
							على الوقت	متأخر	متوقف	ملغي/مؤجل				
وحدة العلاقات العامة وشؤون المستفيدين	١- تم عمل استبيان لقياس درجة رضى مستخدمي وسائط النقل العام وتم وضعه على الموقع الالكتروني للهيئة. ٢- تم اعداد الشروط المرجعية لعطاء الدراسة ٣- تم طرح عطاء الدراسة. ٤- يتم الآن دراسة العروض الفنية المقدمة من الشركات والمراكز المتخصصة بالدراسات والمسوحات	٢٥%	اعداد الدراسة	٦٢%	إنجاز دراسة قياس الرضى عن خدمات النقل العام				/	٢٠١١	٢٠٠٩	دراسة قياس الرضى عن خدمات النقل العام	7	
مديرية الدراسات والتخطيط وحدة العلاقات العامة	تم الانتهاء من اعداد مسودة الشروط المرجعية لتركيب لوحات ارشادية في مجمع الشمال في محافظة مادبا وتم طرح العطاء و بانتظار إحالة العطاء	٥٥%	٩٦ لوحة	٤٦ لوحة	عدد اللوحات الارشادية التي سيتم تركيبها				/	٢٠١١	٢٠٠٩	توفير نظام معلومات الركاب	8	
مديرية الرقابة والترخيص	تم تحديث ١٠٧٩ واسطة نقل تعمل ضمن صلاحيات الهيئة وذلك حتى نهاية شهر أيار/٢٠١٠	٧٩%	١٣٦٥	٨٩٧	عدد الوسائط المحدثة				/	٢٠١٢	٢٠٠٨	تحديث وسائط النقل العام	9	